План ремонта квартиры студии

Андрей

19 марта 2025 г.

Содержание

1	Требуемые услуги		2
2	Bax	кные условия сотрудничества	2
3	Kpa	аткое описание объекта	2
4	Общий план ремонта		2
	4.1	1. Подготовка и демонтаж (3–5 дней)	2
	4.2	2. Подготовка стен (3–5 дней)	3
	4.3	3. Возведение новых стен санузла (3–4 дня)	3
	4.4	4. Черновая электропроводка (3–5 дней)	3
	4.5	5. Водоснабжение и канализация (2–3 дня)	3
	4.6	6. Подготовка пола (3–5 дней)	4
	4.7	7. Отделка стен и полов (7–10 дней)	4
	4.8	8. Установка дверей, сантехники и электрооборудования	
		(3-5 дней)	4
	4.9	9. Финальная уборка и подготовка к меблировке (2–3 дня)	4
5	Строительные материалы		5
	5.1	Черновые материалы	5
	5.2	Чистовые материалы	5
	5.3	Электрооборудование	5
6	Приложение		
	$6\bar{1}$	Финальный макет	6

1 Требуемые услуги

- Демонтаж внутренних стен и старых покрытий
- Заделка трещин и швов на наружных стенах
- Выравнивание и штукатурка стен
- Прокладка новой электропроводки
- Установка сантехники и бойлера
- Монтаж тёплого пола и укладка плитки в санузле

2 Важные условия сотрудничества

- Опыт работы с кварцвинилом и ротбандом
- Фиксированная цена за работу (не почасовая оплата)
- Гарантия на все работы, особенно на электромонтаж и сантехнические работы
- Вывоз мусора

3 Краткое описание объекта

Квартира площадью 27.7кв\м2 расположена на 3м этаже и находится на улице Рузвелтова, подъём осуществляется по внешней бетонной лестнице, лифта нет.

4 Общий план ремонта

4.1 1. Подготовка и демонтаж (3–5 дней)

- Демонтаж старых стен санузла
- Удаление старого покрытия стен
- Демонтаж старого напольного покрытия
- Демонтаж сантехники и электропроводки
- Демонтаж старой входной двери

- Установка новой входной двери
- Вывоз строительного мусора

4.2 2. Подготовка стен (3–5 дней)

- Расшивка и заделка трещин на наружных стенах
- Грунтовка стен и заделка глубоких дефектов шпатлёвкой
- Выравнивание стен ротбандом

4.3 3. Возведение новых стен санузла (3–4 дня)

- Кладка новых перегородок из пеноблоков или ГКЛ
- Монтаж дверной коробки
- Грунтовка и армирование швов
- Подготовка поверхности к финишной отделке

4.4 4. Черновая электропроводка (3–5 дней)

- Монтаж новых кабелей и электрощитка
- Установка подрозетников, выключателей и точек освещения
- Разводка слаботочных систем (интернет, сигнализация)
- Проверка работоспособности всей системы

4.5 5. Водоснабжение и канализация (2-3 дня)

- Прокладка труб для умывальника, душа, унитаза, стиральной машины и мойки
- Установка и подключение бойлера
- Проверка системы на герметичность

4.6 6. Подготовка пола (3–5 дней)

- Гидроизоляция санузла
- Выравнивание пола (при необходимости)
- Укладка тёплого пола в санузле
- Подготовка основания под кварцвинил

4.7 7. Отделка стен и полов (7–10 дней)

- Финишная шпатлёвка стен ротбандом
- Покраска стен латексной краской
- Облицовка стен в санузле крупноформатным керамогранитом
- Покраска потолка и стен в санузле
- Укладка кварцвинила
- Монтаж плинтусов

4.8 8. Установка дверей, сантехники и электрооборудования (3–5 дней)

- Монтаж межкомнатной двери в санузел
- Установка унитаза, раковины, смесителей
- Подключение и проверка бойлера
- Установка выключателей, розеток и осветительных приборов

4.9 9. Финальная уборка и подготовка к меблировке (2–3 дня)

- Генеральная уборка помещения
- Проверка всех систем
- Подготовка к установке мебели

5 Строительные материалы

Список материалов с ориентировочным объёмом / Примерные расчёты, требуется уточнение на объекте

5.1 Черновые материалы

- Ротбанд (гипсовая штукатурка) 8–10 мешков (по 30 кг) Для выравнивания стен (толщина слоя 3-5 мм)
- Грунтовка глубокого проникновения 10 л Для подготовки стен перед шпаклёвкой и укладкой плитки
- Гидроизоляция для санузла 5-7 кг Под плитку на пол и стены во влажных зонах
- Штукатурная сетка 15– $20 \, \mathrm{M}^2$ Для армирования трещин на наружных стенах
- Монтажный клей (для пеноблоков) 2—3 мешка по 25 кг Для кладки новых стен санузла
- Саморезы, дюбели, уголки для монтажа стен

5.2 Чистовые материалы

- Краска латексная моющаяся 10 л (2-3 банки) Для стен
- **Керамогранит крупноформатный** $8-10 \text{ м}^2$ (санузел) *Рекомен*-диется заказывать с запасом 10-15%
- Плиточный клей 3 мешка по 25 кг Для укладки керамогранита
- **Кварцвинил** 30 м² С учётом запаса на подрезку

5.3 Электрооборудование

- Кабель ВВГ 3×2.5 40 м Для розеток
- Кабель ВВГ 3×1.5 20 м Для освещения
- Подрозетники 15 шт
- Розетки и выключатели 10-12 шт

- Щиток с автоматами $1\ {
 m mt}$
- LED-подсветка

6 Приложение

6.1 Финальный макет



Исходный файл SketchUp